

**CRONOGRAMA GLOBAL**

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: MUNICIPIO DE PIRATUBA

Empreendimento: CRECHE PIRATUBA

Programa: CRECHE PIRATUBA

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.010,33	100,00	100,00										
2	FUNDAÇÕES	156.404,99	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00						
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	354.659,53			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		
4	COBERTURA, FORROS E ELEMENTOS METÁLICOS	350.957,71												
5	VEDAÇÕES	220.572,13							30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
6	REVESTIMENTOS	181.528,21											30,00	30,00
7	PINTURA	38.187,85												
8	PAVIMENTAÇÕES	139.478,67												
9	ESQUADRIAS	135.295,59												
10	LOGICA/INTERNET	12.266,69												
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	85.874,08											10,00	10,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	23.357,61											10,00	10,00
13	INSTALAÇÕES SANITARIAS	80.863,95											10,00	10,00
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	37.363,95												
15	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	39.008,80												
16	GAS CANALIZADO	16.789,11												
17	TORRE RESERVATORIO	94.722,88												
18	ENXAIMEL FACHADA	17.900,01												
	<b>TOTAL (%)</b>		<b>3,05</b>	<b>3,05</b>	<b>7,56</b>	<b>10,61</b>	<b>6,78</b>	<b>17,39</b>	<b>7,74</b>	<b>25,14</b>	<b>7,74</b>	<b>32,88</b>	<b>8,09</b>	<b>40,97</b>
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	1.999.242,09	60.931,83	60.931,83	151.226,88	151.226,88	135.586,38	135.586,38	154.836,52	154.836,52	154.836,52	161.696,88	161.696,88	161.696,88
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>1.999.242,09</b>	<b>60.931,83</b>	<b>60.931,83</b>	<b>151.226,88</b>	<b>151.226,88</b>	<b>135.586,38</b>	<b>135.586,38</b>	<b>154.836,52</b>	<b>154.836,52</b>	<b>154.836,52</b>	<b>161.696,88</b>	<b>161.696,88</b>	<b>161.696,88</b>
	<b>ACUMULADO (R\$)</b>		<b>60.931,83</b>	<b>60.931,83</b>	<b>212.158,71</b>	<b>212.158,71</b>	<b>347.745,09</b>	<b>347.745,09</b>	<b>502.581,61</b>	<b>502.581,61</b>	<b>657.418,13</b>	<b>819.115,01</b>	<b>819.115,01</b>	<b>819.115,01</b>

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE PIRATUBA  
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Data

**CRONOGRAMA GLOBAL**

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: MUNICIPIO DE PIRATUBA

Empreendimento: CRECHE PIRATUBA

Programa: CRECHE PIRATUBA

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.010,33												
2	FUNDAÇÕES	156.404,99												
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	354.659,53												
4	COBERTURA, FORROS E ELEMENTOS METÁLICOS	350.957,71	40,00	40,00	20,00	60,00	40,00	100,00						
5	VEDAÇÕES	220.572,13												
6	REVESTIMENTOS	181.528,21	30,00	60,00	40,00	100,00								
7	PINTURA	38.187,85											100,00	100,00
8	PAVIMENTAÇÕES	139.478,67			30,00	30,00	10,00	40,00	60,00	100,00				
9	ESQUADRIAS	135.295,59									30,00	30,00	70,00	100,00
10	LOGICA/INTERNET	12.266,69									100,00	100,00		
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	85.874,08		10,00		10,00		10,00	30,00	40,00	60,00	100,00		
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	23.357,61		10,00		10,00		10,00	30,00	40,00	60,00	100,00		
13	INSTALAÇÕES SANITARIAS	80.863,95		10,00		10,00		10,00	30,00	40,00	60,00	100,00		
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	37.363,95									40,00	40,00	60,00	100,00
15	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	39.008,80											100,00	100,00
16	GAS CANALIZADO	16.789,11											100,00	100,00
17	TORRE RESERVATORIO	94.722,88							40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00
18	ENXAIMEL FACHADA	17.900,01											100,00	100,00
<b>TOTAL (%)</b>			<b>9,75</b>	<b>50,72</b>	<b>9,24</b>	<b>59,95</b>	<b>7,72</b>	<b>67,67</b>	<b>8,93</b>	<b>76,61</b>	<b>10,99</b>	<b>87,60</b>	<b>12,40</b>	<b>100,00</b>
REPASSE														
Contrapartida Financeira		1.999.242,09		194.841,55		184.646,43		154.330,95		178.605,05		219.747,48		247.955,63
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>1.999.242,09</b>		<b>194.841,55</b>		<b>184.646,43</b>		<b>154.330,95</b>		<b>178.605,05</b>		<b>219.747,48</b>		<b>247.955,63</b>
<b>ACUMULADO (R\$)</b>				<b>1.013.956,55</b>		<b>1.198.602,98</b>		<b>1.352.933,93</b>		<b>1.531.538,98</b>		<b>1.751.286,46</b>		<b>1.999.242,09</b>

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE PIRATUBA  
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 20 de janeiro de 2022  
Data