


**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA ASFALTAMENTO**

RUA ASFALTAMENTO RUA FLORIANÓPOLIS PIRATUBA-SC-REF SINAPI 09/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º mês	%	2º mês	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	25.303,93	7,66	25.303,93	7,66		-
2	BASE	89.927,50	27,22	89.927,50	27,22		-
3	ASFALTO	174.791,14	52,91		-	174.791,14	52,91
4	DRENAG	28.494,13	8,62	19.000,00	5,75	9.494,13	2,87
5	SINALIZAÇÃO	11.860,77	3,59		-	11.860,77	3,59
<b>TOTAL R\$</b>		<b>330.377,46</b>	<b>100,00</b>	<b>134.231,43</b>	<b>40,63</b>	<b>196.146,04</b>	<b>59,37</b>
<b>TOTAL ACUMULADO R\$</b>				<b>134.231,43</b>	<b>40,63</b>	<b>330.377,46</b>	<b>100,00</b>

  
Irene M. Gieburowski Hepp  
Eng. Civil - CREA- 17690-3 SC

jan/22