

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA:** Reforma Imóvel da Saúde Lageado Mariano  
**LOCAL:** Estrada Principal - Comunidade de Lageado Mariano

Área: 54,36 m<sup>2</sup>  
 Data: 01/10/2023

Item	Serviço	Total (R\$)	Peso (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07	
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$		
1	Serviços Iniciais	474,20	0,56	100	474,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Demolições	3.427,79	4,05	100	3427,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Alvenaria	6.265,92	7,40	100	6265,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Cobertura	25.053,42	29,59	20	5010,68	40	10021,37	40	10021,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Impermeabilização	275,61	0,33	100	275,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Revestimentos	13.808,39	16,31	0	0,00	50	6904,20	50	6904,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Esquadrias	13.049,83	15,41	30	3914,95	35	4567,44	35	4567,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Pintura	4.902,10	5,79	0	0,00	0	0,00	100	4902,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Instalação hidrosanitária, equipamentos e me	6.680,84	7,89	0	0,00	50	3340,42	50	3340,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Instalação elétrica e Lógica	7.120,13	8,41	0	0,00	50	3560,07	50	3560,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Área Externa - Rampa	3.129,59	3,70	50	1564,80	0	0,00	50	1564,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Serviços Finais	489,61	0,58	0	0,00	0	0,00	100	489,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total	84.677,43	100	24,72	20.933,95	33,53	28.393,49	41,74665	35.349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Total Acumulado			24,72	20.933,95	58,25	49.327,44	100	84.677,43	100,00	84.677,43	0,00	84.677,43	0,00	84.677,43	0	84.677,43

Vanessa Franczak  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU A39354-1  
 Piratuba, outubro de 2023