



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA-SC
SECRETARIA DA CIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma do CRAS

BDI: 26,42%

Item	Serviço	Total (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
			(%)	\$	(%)	\$	(%)	\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	910,22	100,00%	910,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1.993,16	55,00%	1.096,24	45,00%	896,92	0,00%	0,00
3	COBERTURA	12.217,13	100,00%	12.217,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	VEDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.504,11	85,00%	4.678,49	15,00%	825,62	0,00%	0,00
5	RAMPAS	2.050,56	0,00%	0,00	100,00%	2.050,56	0,00%	0,00
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES	428,32	0,00%	0,00	100,00%	428,32	0,00%	0,00
7	PISOS	4.514,86	0,00%	0,00	100,00%	4.514,86	0,00%	0,00
8	FORROS	11.742,41	85,00%	9.981,05	15,00%	1.761,36	0,00%	0,00
9	ESQUADRIAS	5.939,56	0,00%	0,00	100,00%	5.939,56	0,00%	0,00
10	PINTURA INTERNA	4.924,01	0,00%	0,00	100,00%	4.924,01	0,00%	0,00
11	PINTURA EXTERNA	1.914,50	0,00%	0,00	100,00%	1.914,50	0,00%	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	175,93	100,00%	175,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.617,92	30,00%	1.685,38	70,00%	3.932,54	0,00%	0,00
	Total	57.932,69	0,00%	30.744,44	46,93%	27.188,25	0,00%	0,00
			53,07%	30.744,44	100,00%	57.932,69	100,00%	57.932,69

Sergio Luiz Dallagnol
Engenheiro Civil
CREA/SC 181497-1