

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Unidade Mista de Saúde
 LOCAL: Avenia 18 de Fevereiro, 279 - Centro - Piratuba

Area: 0 m²
 Data: 01/09/2020

Item	Serviço	Total (R\$)	Peso (%)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07	
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$		
1	Serviços Iniciais	379,29	0,19	100	379,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Cobertura 1	41.975,54	21,53	50	20987,77	50	20987,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Cobertura 2	66.608,27	34,16	50	33304,14	50	33304,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Cobertura 3	7.991,00	4,10	100	7991,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.1	Marquizes - Impermeabil	8.212,16	4,21	0	0,00	50	4106,08	50	4106,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.2	Canteiros - Impermeabiliz	14.617,70	7,50	0	0,00	50	7308,85	50	7308,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.3	Acesso - Impermeabiliza	15.670,38	8,04	0	0,00	50	7835,19	50	7835,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.1	Pintura em Teto	1.726,20	0,89	0	0,00	0	0,00	100	1726,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.2	Pintura em Parede	1.008,11	0,52	100	1008,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.3	Sala de Observação	11.139,15	5,71	0	0,00	0	0,00	100	11139,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.4	Banheiro	4.234,07	2,17	0	0,00	0	0,00	100	4234,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.5	Oxigênio	7.560,64	3,88	0	0,00	0	0,00	100	7560,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.6	Sala Cirurgica	6.496,07	3,33	0	0,00	0	0,00	100	6496,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.7	Sala Odontológica	6.251,40	3,21	0	0,00	0	0,00	100	6251,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.8	Pintura Externa	1.120,05	0,57	0	0,00	30	336,02	70	784,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total	194.990,03	100	32,65	63.670,31	37,72	73.878,04	29,06	57.441,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Total Acumulado			32,65	63.670,31	70,37	137.548,35	99,43	194.990,03	99,43	194.990,03	0,00	194.990,03	0,00	194.990,03	0	194.990,03

Vanessa Franczak
Arquiteta e Urbanista
CAU A39354-1
Piratuba, janeiro de 2021