



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA-SC
SECRETARIA DA CIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA

Obra: 4ª Etapa do Centro de Eventos - Parque de Exposições

BDI: 20%

Data: 25/01/2022

Item	Serviço	Total (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
			(%)	\$	(%)	\$	(%)	\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.486,10	100%	3.486,10	0%	0,00	0%	0,00
2	FUNDAÇÕES	24.051,21	100%	24.051,21	0%	0,00	0%	0,00
3	ESTRUTURA	58.253,37	20%	11.650,67	70%	40.777,36	10%	5.825,34
4	COBERTURA	13.262,91	0%	0,00	60%	7.957,74	40%	5.305,16
5	VEDAÇÃO	37.549,79	20%	7.509,96	70%	26.284,85	10%	3.754,98
6	PAVIMENTAÇÃO	64.980,94	15%	9.747,14	60%	38.988,56	25%	16.245,23
7	REVESTIMENTOS	52.079,40	0%	0,00	40%	20.831,76	60%	31.247,64
8	ESQUADRIAS	32.740,55	0%	0,00	0%	0,00	100%	32.740,55
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	34.292,53	15%	5.143,88	45%	15.431,64	40%	13.717,01
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.979,05	0%	0,00	40%	3.991,62	60%	5.987,43
11	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO / GÁS	3.104,01	0%	0,00	70%	2.172,81	30%	931,20
12	LIMPEZA FINAL	393,40	0%	0,00	0%	0,00	100%	393,40
	Total	334.173,25	18%	61.588,96	47%	156.436,34	35%	116.147,95
			18%	61.588,96	65%	218.025,30	100%	334.173,25

Julia Gabriella Surdi Cavalheiro
CREA/SC 156470-3