

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: Ampliação e reforma da sede do Corpo de Bombeiros da Unidade de Piratuba - SC

Endereço: Rua 1º de Maio, 95, Centro - Piratuba -SC - CEP: 89667-000

Item	Serviço	Total (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		TOTAL	
			(%)	(R\$)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	1960,00	100,00%	1960,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1960,00
1.2.	SUPRAESTRUTURA	28224,00	80,00%	22579,20	20,00%	5644,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	28224,00
1.3.	PAREDES E PAINÉIS	24634,94	90,00%	22171,45	0,00%	0,00	10,00%	2463,49	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	24634,94
1.4.	ESQUADRIAS	19960,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	7984,00	60,00%	11976,00	100,00%	19960,00
1.5.	COBERTURA	38880,00	0,00%	0,00	100,00%	38880,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	38880,00
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO	17371,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17371,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	17371,10
1.7.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	42115,70	0,00%	0,00	20,00%	8423,14	80,00%	33692,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	42115,70
1.8.	FORRO	6965,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6965,77	0,00%	0,00	100,00%	6965,77
1.9.	PINTURA INTERNA E EXTERNA	14711,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	14711,60	100,00%	14711,60
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	43402,24	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70,00%	30381,57	30,00%	13020,67	0,00%	0,00	100,00%	43402,24
1.11.	ACABAMENTOS	4766,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4766,22	0,00%	0,00	100,00%	4766,22
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4500,00	50,00%	2250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,00%	1575,00	15,00%	675,00	100,00%	4500,00
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13280,00	50,00%	6640,00	0,00%	0,00	35,00%	4648,00	0,00%	0,00	15,00%	1992,00	100,00%	13280,00
1.14.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	3100,00	20,00%	620,00	50,00%	1550,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	930,00	100,00%	3100,00
	Total	263.871,57	21,31%	56.220,65	20,65%	54.497,94	33,56%	88.556,72	13,00%	34.311,66	11,48%	30.284,60	100,00%	263.871,57
	Acumulado		21,31%	56.220,65	41,96%	110.718,59	75,52%	199.275,31	88,52%	233.586,97	100,00%	26387157%		

Piratuba/SC, 11 DE Maio de 2022

Responsável Técnico

Nome: Talyane Crisley Koch

Título: Arquiteta e Urbanista - CAU: A135543-0

Responsável/Tomador

