



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA-SC
SECRETARIA DA CIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA

Obra: PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

BDI: 20%

Data: 03/07/2023

Item	Serviço	Total (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
			(%)	\$	(%)	\$	(%)	\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	300,00	100%	300,00	0%	0,00		0,00
2	REFORMAS GERAIS	7.027,55	100%	7.027,55		0,00		0,00
3	PINTURA EXTERNA EM PAREDES	120.874,89	50%	60.437,45	50%	60.437,45		0,00
4	PINTURA PISOS EXTERNOS	2.466,62	20%	493,32	80%	1.973,30		0,00
5	TROCA DE FORROS/INSTALAÇÕES	25.927,76	70%	18.149,43	30%	7.778,33		0,00
6	PINTURA EM TETOS	15.764,27		0,00	70%	11.034,99	30%	4.729,28
7	PINTURA INTERNA EM PAREDES	60.162,52		0,00	20%	12.032,50	80%	48.130,02
8	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	7.088,90		0,00		0,00	100%	7.088,90
9	PINTURA EM ELEMENTOS METÁLICOS - grades recuo frontal, corri	4.172,15		0,00		0,00	100%	4.172,15
10	PLACA DE FACHADA	3.610,00		0,00		0,00	100%	3.610,00
	Total	247.394,66	35%	86.407,75	38%	93.256,56	27%	67.730,35
			35%	86.407,75	73%	179.664,31	100%	247.394,66

Liana Cristina Freitag
CREA/SC 076215-0