

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: Fundação de Cultura e Eventos de Piratuba

LOCAL: Rua Florianópolis, nº 246, Piratuba/ SC.

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
1.0	REPARO EM ESPELHO DE MADEIRA	R\$ 377,97	0,1%	100	R\$ 377,97	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
2.0	LIMPEZA E REPAROS	R\$ 35.143,90	11,7%	100	R\$ 35.143,90	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -
3.0	PINTURA METALICA	R\$ 29.700,54	9,9%	0	R\$ -	0	R\$ -	50	R\$ 14.850,27	50	R\$ 14.850,27	0	R\$ -	0	R\$ -
4.0	PINTURA LETREIRO	R\$ 4.459,89	1,5%	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	100	R\$ 4.459,89
5.0	PINTURA ALVENARIA	R\$ 137.968,17	46,0%	0	R\$ -	25	R\$ 34.492,04	25	R\$ 34.492,04	25	R\$ 34.492,04	25	R\$ 34.492,04	0	R\$ -
6.0	PINTURA MADEIRAS	R\$ 91.333,04	30,4%	0	R\$ -	25	R\$ 22.833,26	25	R\$ 22.833,26	25	R\$ 22.833,26	25	R\$ 22.833,26	0	R\$ -
7.0	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.084,05	0,4%	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	100	R\$ 1.084,05
ACUMULADO		R\$ 300.067,57	100%		R\$ 35.521,87		R\$ 57.325,30		R\$ 72.175,57		R\$ 72.175,57		R\$ 57.325,30		R\$ 5.543,94

Piratuba SC , Dezembro de 2023

Cleidiani Gewehr
Eng Civil CREA SC 144114-8