



Obra  
RUA COBERTA PIRATUBA - REV.02

Bancos  
SINAPI - 04/2024 - Santa Catarina  
B.D.I.  
27,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
<b>1</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA E TELHADO</b>	<b>100,00%</b> <b>2.688.965,37</b>	23,21%	23,21%	23,21%	26,41%	3,95%
1.1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA RUA COBERTA CONFORME DETALHAMENTOS EM PROJETO. INCLUSO NESSE ITEM TESOURAS, COLUNAS, TERÇAS, CHUMBADORES, TRAVESSAS, CONTRAVENTAMENTOS, AGULHAS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, COMPONENTES DE INTERLIGAÇÃO, E PINTURA (PROTEÇÃO SUPERFICIAL) DOS ELEMENTOS ENVOLVIDOS, COM IÇAMENTO E CORTE LASER	100,00% 2.496.682,28	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
1.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	100,00% 20.259,07					100,00% 20.259,07
1.3	INSTALAÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA DO TIPO PC TWALL #10 MM (POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL). INCLUSO NESTE ITEM OS MATERIAL, BARRAS DE ALUMÍNIO, FIXADORES E SISTEMA DE VEDAÇÃO, COM IÇAMENTO. (INLCUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA)	100,00% 172.024,02				50,00% 86.012,01	50,00% 86.012,01
<b>Porcentagem</b>			<b>23,21%</b>	<b>23,21%</b>	<b>23,21%</b>	<b>26,41%</b>	<b>3,95%</b>
<b>Custo</b>			<b>624.170,57</b>	<b>624.170,57</b>	<b>624.170,57</b>	<b>710.182,58</b>	<b>106.271,08</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>23,21%</b>	<b>46,42%</b>	<b>69,64%</b>	<b>96,05%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>624.170,57</b>	<b>1.248.341,14</b>	<b>1.872.511,71</b>	<b>2.582.694,29</b>	<b>2.688.965,37</b>

Emerson Ferrari