PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA-SC
SECRETARIA DA CIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA

Obra: Cerca da Creche
BDI: 20%

Data: 27/03/2025

Item	Serviço	Total (R$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
			(%)	$	(%)	$	(%)	$
1.1	POSTES DE FERRO DE 6X4CM E DE 1,5MM DE PAREDE, PARA INSTALAÇÃO DE GRADE, ALTURA VARIÁVEL CONFORME A CERCA E PROJETO, FIXADOS NA MURETA POR CHUMBAMENTO POR ANCORAGEM, COM PINTURA SEGUINDO A COR DA CERCA	12.870,00	100%	12.870,00		0,00		0,00
1.2	GRADE EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSADO E REVESTIDO DE PVC DE ALTA ADERENCIA, NA COR VERDE SEGUINDO A COR DA IMAGEM DA CERCA EM ANEXO. PAINÉIS COM LARGURA MÁXIMA 2,50M E ALTURA DE 1,53M. MALHA DA TELA 5X20CM, BITOLA DE 4,30MM	38.420,00	20%	7.684,00	50%	19.210,00	30%	11.526,00
1.3	PORTAO DE CORRER 4,30x1,53m, AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSADO E REVESTIDO DE PVC DE ALTA ADERENCIA, MALHA DA TELA 5X20CM, BITOLA DE 4,30MM, COMPLETO COM PINTURA SEGUINDO A COR DA CERCA	3.520,00		0,00		0,00	100%	3.520,00
1.4	PORTAO DE CORRER 2,00x1,53m, AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSADO E REVESTIDO DE PVC DE ALTA ADERENCIA, MALHA DA TELA 5X20CM, BITOLA DE 4,30MM, COMPLETO COM PINTURA SEGUINDO A COR DA CERCA	1.800,00		0,00		0,00	100%	1.800,00
1.5	PORTAO DE CORRER 3,70x1,53m, AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, ELETROSADO E REVESTIDO DE PVC DE ALTA ADERENCIA, MALHA DA TELA 5X20CM, BITOLA DE 4,30MM, COMPLETO COM PINTURA SEGUINDO A COR DA CERCA	3.120,00		0,00		0,00	100%	3.120,00
1.6	MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA CERCA E PORTÕES	16.770,00	30%	5.031,00	35%	5.869,50	35%	5.869,50
	Total	**76.500,00**	**33%**	**25.585,00**	**33%**	**25.079,50**	**34%**	**25.835,50**
			33%	**25.585,00**	**66%**	**50.664,50**	**100%**	**76.500,00**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LIANA CRISTINA FREITAG
Data: 31/03/2025 10:56:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Liana Cristina Freitag
CREA/SC 076215-0